

Checklist in gebruik name lucht-warmtepompen

STIEBEL ELTRON

In gebruik name kan enkel uitgevoerd worden na ontvangst van een volledig naar waarheid ingevulde checklist! Mocht de ingevulde informatie niet kloppen kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Geldig vanaf 01.01.2017.

Opdrachtgever			
Firma naam en/of voor en achternaam			
Adres		Gewenste termijn (datum)	
Postcode / Plaats		Doorlooptijd mogelijk tot 10 werkdagen	
Offertenummer Stiebel Eltron			
Naam gebruiker			
Adres			
Postcode / Plaats			
Datum		Handtekening	
Controle punten			
Cascade opstelling.		☐ JA	☐ NEE
Toestel typen		☐ WPL 10 ___ Stuks ☐ WPL 15/20/25 ___ Stuks ☐ WPL 13/18/23 ___ Stuks ☐ WPL-G ___ Stuks ☐ LWZ ___ Stuks ☐ LWA / WM300 ___ Stuks	
Kanalen aangesloten, systeem ontluicht, gevuld en afgeperst.		☐ JA	☐ NEE
Verwarmingsschakeling aangesloten volgens schema Stiebel Eltron, afgeperst, gevuld en ontluicht.		☐ JA	☐ NEE
Buffervat toegepast.		☐ JA	☐ NEE
Dient de koelfunctie te worden geactiveerd.**		☐ JA	☐ NEE
Dient een droogstookcyclus te worden gestart.** (gebruik DHC noodzakelijk)		☐ JA	☐ NEE
Is een zonnestelsel aanwezig.**		☐ JA	☐ NEE
Tapwater aangesloten volgens schema Stiebel Eltron, gevuld en afgeperst.		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE
Is de boiler met vlakke pakkingen aangesloten.		☐ JA	☐ NEE
Is een inlaatcombinatie geplaatst.		☐ JA	☐ NEE
Is er een mogelijkheid om de boiler af te tappen.		☐ JA	☐ NEE
Is het systeem elektrisch volgens installatievoorschrift aangesloten.		☐ JA	☐ NEE
Is de voeding bij het toestel uit schakelbaar met bijvoorbeeld werkschakelaars.		☐ JA	☐ NEE
Voeding compressor WP met installatieautomaat 3P+N (C-karakteristiek).		☐ JA	☐ NEE
Voeding verwarmingselement DHC met installatieautomaat 3P+N (B-kar).		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE
Voeding Stuurspanning met enkel-fasige 16A groep aangesloten.***		☐ JA	☐ NEE
Is de busverbinding volledig aangesloten. (bijvoorbeeld FEK, ISG, WPF-M, etc.)		☐ JA	☐ NEE
Zijn de vereiste voelers geplaatst? (buitenvoeler en retourvoeler).		☐ JA	☐ NEE
Buitenvoeler geplaatst aan noordzijde gebouw.		☐ JA	☐ NEE
Voeler in tapwatervat.		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE
Mengkringvoeler op aanvoer mengkring.		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE
Aanvoervoeler koelbedrijf (alleen bij WPM II).		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE
Aanvoervoeler 2° verwarmingstoestel (alleen bij WPM II).		☐ NVT ☐ JA	☐ NEE

* Rapporten/document bijvoegen.
 ** Aangeven op de opdracht voor in gebruik name.
 *** Bij gebruik van een WPMII of WPM3 dienen alle warmtepomp(-en) en regeling(-en) op dezelfde fase (L1, L2 of L3) te worden aangesloten.

Handtekening	Opdrachtgever	Installateur
--------------	---------------	--------------

Deze checklist volledig ingevuld en ondertekend samen met de opdracht voor in gebruik name sturen naar
 Stiebel Eltron Nederland BV | service@stiebel-eltron.nl